

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

高知県高知市帯屋町二丁目5番11号
NTT西日本株式会社
高知支店長 青木 俊介

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4年 2月 10日
(2) サービス開始日 : 令和 4年 1月 17日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
家庭用Wi-Fiの設置数	200個 (令和3年度) 280個 (令和4年度)	308箇所	307箇所	328箇所
公共施設の設置数	2箇所 (令和4年度)	2箇所	2箇所	3箇所

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考) (累積数)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
1,270回線	355回線	352回線	376回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- 新たに公共施設にフリーWi-Fiスポットを整備
 - ・下川口市民センター

4. 評価

- 公共施設用Wi-Fi（足摺岬観光案内所・万次郎足湯・下川口市民センター）

（達成率150%）

中間評価以降に新たに公共施設が1拠点追加する事ができた。追加した市民センターは市にある市民センター3拠点の中の1拠点であり残り2拠点についても整備検討を進めており、市民サービス向上に向けて取り組んでいる。

また、市ホームページにて、Wi-Fi利用箇所を公表し、市民がICTに触れる機会の創出や利活用について取り組んでいる。

- 家庭用Wi-Fi（達成率116.7%）

中間評価時点において既に目標は達成していたが（達成率110.0%）中間評価以降もWi-Fiの設置施設数を堅調に伸ばす事ができている。

Wi-Fi利用率については、中間評価時点と同様で、87%を適用。

総務省公表 無線LANセキュリティに関する調査結果

【2022年度（R4年度）利用者意識調査結果】自宅Wi-Fi利用者=87%

家庭用Wi-Fi実績値 376回線×87%=328回線

- 利用回線数

令和7年度9月末時点で、利用回線数は提供可能回線数に対し進捗率29.6%となっており、今後も適切な広報活動及びインターネットサービス（光回線）の販売活動を継続することで申込機会を増やし利用回線数の拡大を図る

また、市民向けの住民サービスとして行政手続きのDX化等の導入を検討し、回線増に取り組む。