

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
事業の概要	事業年度	平成20年度		事業完了日	平成21年3月31日
	総事業費	81,007千円		補助対象事業費	81,007千円
				交付金額	27,002千円
	整備対象地域	土佐清水市内6カ所(①下ノ加江局、②以布利局、③窪津局、④中浜局、⑤下川口局、⑥貝ノ川局)			
	⑮事業の内容				
<p>本市における平成20年度のブロードバンドの整備状況は、NTT西日本よりADSLサービスが提供されており、接続可能世帯割合は約60%でありました。ブロードバンド未整備地域の6カ所(①下ノ加江局、②以布利局、③窪津局、④中浜局、⑤下川口局、⑥貝ノ川局)とアクセスポイントのNTT西日本土佐清水交換局について、xDSL施設(情報通信用施設)を整備し、市内全域でインターネットのブロードバンドサービスを受けられるように取り組むとともに、市内や都市部との情報格差を解消しました。</p> <p>その後、本事業により整備した情報通信用施設は、関西ブロードバンド株式会社とIRU契約を締結し管理運営を行っている。</p>					
サービス開始日	平成21年4月1日				
サービス形態	公設民営(IRU契約)				
契約先	関西ブロードバンド株式会社				
	整備計画時の目標		実績		
	初年度	最終	H21年度末	H25年度末	
整備地域の世帯数	3,000	3,000	3,288	3,109	
加入世帯数	300	450	217	337	
加入率(%)	10.0	15.0	6.6	10.8	
評価及び課題	<p>【評価】 整備計画時の目標加入率には届いていませんが、市内全域でインターネットのブロードバンドサービスが利用できるようになり、通信環境の情報格差を解消することができた。また、IT社会の恩恵を市民が等しく享受できるようになり市民サービスを向上することができた。</p> <p>【課題】 少子高齢化が進行し、高齢化率が40%を超えた本市では、高齢世帯が多く、情報通信機器(パソコン等)が普及していないため、加入率は低いと思われるが、今後、移住促進を進めるなかで、移住者等へのPRに努め、加入率の増加に向けた対策が必要である。</p>				